

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

19.09.2020

Turku

Alue: Varsinais-Suomi

Talomalli: Virtanen & Virtanen_1.5 krs

Toimitustapa: Muuttovalmis

Myyntiedustaja: Markku Seppälä

HALLINTO

Hallinto ja palvelut

Omakotitalon rakennusaikainen vakuutus
Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)
Energiatodistus ja -selvitys (päivitetään ilmatiiveysmittauksen jälkeen)
Ilmatiiveysmittaus
Kosteusmittaus
Sähköpiirustukset
LVI- / IV-piirustukset (ei sisällä hule- eikä jätevesisuunnitelmia)
Rakennepiirustukset (ei sisällä perustussuunnittelua)
Perustuksen mittaohje ja tyyppileikkaus
Raksa -tuotannonohjausjärjestelmän tunnukset
Omavalvonta -palvelu
Lämpöpuhallin + rakennuskuivain (rakentamisen aikainen)
KVV/IV-työnjohto (rakennuksien sisäpuoliset LVI-työt)
Sisustussuunnittelupalvelu (3h)
Hiilijalanjälkilaskenta

PERUSTUS

Paaluperustus

Paaluperustus liitteenä olevan erillisen sopimuksen mukaisesti

Asennettuna

LVI-kannakointi

Sisältää lvi-suunnittelijan laatiman rei'ityssuunnitelman tulevia läpivientejä varten sekä alapohjan viemäreiden asennuksen ja kannakoinnin ontelolaattoihin. Asiakas tuo viemäriputken 45 asteen kulmassa sorapatjan läpi ryömintätilaan sekä vesijohdon eristettynä ontelolaatan läpi tekniseen tilaan.

Asennettuna

ALAPOHJA

Maanvaraisissa perustuksissa tiivistetty sisätäyttö tilaajan hankintana puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla tai seulotulla sepelillä, raekooltaan 6mm-16mm, tasaisuus +10mm. Tuulettuvissa alapohjissa lattiavalu ontelolaattojen päälle.

Lattiavalu

Lattiabetoni (teräshierretty)
Raudoitusverkko
EPS Lattia 50mm
EPS Lattia 50mm
EPS Lattia 100mm

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

ULKOSEINÄT

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198
Sisäpuolen koolaus 48x48
Höyrynsulku
Runko 42x198
Lämmöneriste 200mm mineraalivilla
Ylä- ja alajuoksu 42x198
Aukonylityspalkki KP (määräytyy rakennesuunnittelussa)
Tuulensuojakipsilevy 9mm

Asennettuna

Kehäristikon lämminseinä

Kipsilevy N 13mm
Mineraalivilla 45mm
Puutavara 48x48 Mitall.
Höyrynsulku
Mineraalivilla 100mm
Mineraalivilla 100mm
Tuulensuojakipsilevy 9mm

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

Ristikon kanta

Koolaus; Mitallistettu 48x48
Tuulensuojakipsilevy 9mm
UYV 23x145 HS

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

Ulkoseinän sisäverhous

Sisäverhouskipsilevy; KN
Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm

Asennettuna
Asennettuna

Päätykolmioelementti lämmin USPKL/42x198

Päätykolmioseinäelementti lämmin USPKL 42x198 (mineraalivilla)
Vaakapaneeli; UYV 23x145 HS

Asennettuna
Asennettuna

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna.
Vaakapaneeli; UYV 23x145 HS

Asennettuna

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Ulkoverhouksen välimaalauksen Teknoksen teollisuusmaalilla toimittajan ohjeiden mukaisesti sertifikaatit täyttäen.
Sisältää ulkoverhouksen, nurkka-, otsa- ja räystäslautojen välimaalauksen Teknoksen tai Tikkurilan ulkovärikarttojen sävyillä sekä ikkunapielilautojen välimaalauksen valkoiseksi tai tummanharmaaksi. Mahdolliset tehostepanelointisaumalistat pohjamaalattuna valkoiseksi. Lopullinen sävy saavutetaan työmaalla pintamaalauksen jälkeen.
Pilarit, palkit, kaiderimat, sahauspää ja naulankannat sekä avoräystäskohteissa katoniskat käsittelemättömiä.
Kuultava maali valittava Tikkurilan tai Teknoksen Kuultavat ulkovärit -värikartasta. Kuultavan välimaalauksen lopullinen sävy on tehtävä kuukauden sisällä asennuksesta pois lukien talvikausi. Talvikauden jälkeen kuukauden sisällä sään salliessa.

Ulkoverhouksen lopullinen maalaus pintamaalilla tilaajan toimesta ellei toisin ole erikseen sovittu.

RÄYSTÄÄT

Sivuräystä (räystään alapuolinen laudoitus)

Puutavara 20x95 HS
Otsalauta; 20x120 HS

Asennettuna
Asennettuna

Päätyräystäselementti (räystään alapuolinen laudoitus)

Päätyräystäselementti PRE

Asennettuna

VÄLIPOHJA

Välipohja (1.5.krs)

Lattiavalu
Mineraalivilla 100mm
Höyrynsulku

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Koolaus; Mitallistettu 48x48
Kehäristikoiden välipalkit KP
OSB 18x600x2400 Lattialevy (työmaa-asennus)

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

YLÄPOHJA

Yläpohja

Koolaus; Mitallistettu 48x48
Höyrynsulku
Mineraalivilla 100mm
Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

VESIKATTO

Vesikatto

Progantti 475 konesaumajäljitelmäpeltikate GreenCoat Pural BT Matta 0,6mm
Weckman Premium 50 laatuluokka
Värvaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750
Harja- ja päätypellit
Kattoläpiviennit (mikäli LVI-työt sisältyvät toimitukseen)
Ruodelauta (Ruodejako määräytyy rakennesuunnitteluvaiheessa)
Puutavara 25x50 (Tuuletusrima)
Aluskate
Vesikaton jiiri/ulkotaite

Asennettuna

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

Ristikot

Kehäristikot
Kehäristikot
Harjakattoristikot

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

Tikkaat

Seinätikas
Värvaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

1 kpl Asennettuna

Kattosilta

Kattosilta
Värvaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

8,70 jm Asennettuna

Lumieste

Lumieste
Värvaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

39 jm Asennettuna

Poistumisputki

Poistumisputki
Värvaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Asennettuna

Sadevesijärjestelmä

Vesikouru P13 Ulkopuolinen kannake
Värvaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33
Syöksysarja P10 Vesikouru
Värvaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33
Kulmanteko kouruun

Asennettuna

7 kpl Asennettuna
Asennettuna

TERASSIT JA PARVEKKEET

Avoterassi

Puutavara 48x148 kyll.
Puutavara 28x95 kyll. Sileä ruskea
LP-pilari 140x140
LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)
LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Terassin kaiteet

AK:n kaide. H 2000
Trendikaide 1000mm

Asennettuna

Terassiaskelmat

Puutavara 48x148 kyll.
Puutavara 28x95 kyll. Sileä ruskea

Asennettuna

Asennettuna

Terassin katon harvalaudoitus (Terassi syvennyksessä)

Puutavara 20x95 HS

Asennettuna

VÄLISEINÄT

Väliseinä

Kertopuu 39x66
Mineraalivilla 45mm
Kipsilevy N 13mm
Kipsilevy N 13mm

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

KVS-elementti (kantava väliseinä)

Kantava väliseinäelementti KVS/42x98
Väliseinän ääneneristys; mineraalivilla
Sisäverhouskipsilevy; KN

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

IKKUNAT

Pihla Varma MSE/MEK ikkunoita. Karmi ja sisäpuite puuta, sävy valkoinen NCS S 0502-Y. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous maalattua alumiinia, sävyt valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Kaksinkertainen eristyslaselementti sisäpuiteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys. Lasivahvuus 4 mm, karmisyyvyys 170mm. Pesuhuoneen ikkunassa karmisyyvyys 210mm. Turvalasit oltava ikkunoissa, joiden lasin alareuna on alle 700mm lattian tai terassin pinnasta. Koristeristikoksi valittavissa irrotettava kehäristikko tai kiinteä liimaristikko. Kehäristikko asennetaan ikkunaan sisältäpäin eikä sitä tarvitse irrottaa pesun ajaksi. Kiinteä ristikko kiinnitetään ulkopuitteen lasiin molemmin puolin. Ikkunoiden U-arvo 1,0 W/m2K.

Ikkunat

S, PH, POR, WC1, VAR

Ikkuna 6x6

5 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyyvyys 170mm

Vesipelti

Asennettuna

Sälekaihdiin integroitu (valkoinen)

Asennettuna

Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimikoko 6x21)

Asennettuna

Smyygilauta HS

Asennettuna

Ikkunat

KHH

Ikkuna 6x16

1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyyvyys 170mm

Vesipelti

Asennettuna

Sälekaihdiin integroitu (valkoinen)

Asennettuna

Smyygilauta HS

Asennettuna

Ikkunat

OH, OH

Ikkuna 6x20

2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyyvyys 170mm

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Vesipelti		Asennettuna
Turvalasi sisä- ja ulkopuolella		
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

AULA, AULA		
Ikkuna 8x17	2 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisvyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Turvalasi sisäpuolella		
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

OH, OH, OH, OH		
Ikkuna 8x20	4 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisvyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Turvalasi sisäpuolella		
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

MH1, MH2		
Ikkuna 15x14	2 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisvyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Kiinteä välikarmi		Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimikoko 6x21)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

MH3, MH4		
Ikkuna 16x14	2 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisvyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Hätäpoistumistiekahva		Asennettuna
Kiinteä välikarmi		Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimikoko 6x21)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

K		
Ikkuna 17x20	1 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisvyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Turvalasi sisäpuolella		
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

ULKO-OVET

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Ulko-ovet valkoisia tiivistettyjä Pihla Varma lämpöovia, karmisyvyys 170mm.
Puutarhanovet valkoisia yksilehtisiä, lasitettuja ja tiivistettyjä Pihla Varma puutarhanovia, karmisyvyys 170mm, lasiaukon korkeus karmin päältä valoaukon alareunaan. Patio-puutarhanovissa HOPPE Tokyo pitkäsuljin. Teknisen tilan ja varastonovet valkoisia lämpöeristettyjä Pihla Varma varastonovia, karmisyvyys 112mm.

Pääovi

Pihla UO202X	1 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ulko-ovi

OH, MH1		
Pihla UO500 (Lasi täyskorkea)	2 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ulko-ovi

VAR		
Pihla VA196	1 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

VÄLIOVET

Väliovi (kosteantilan ovet)

Bath satiini+, valkoinen ovipaketti satiinilasilla 8-9x21	1 kpl	Asennettuna
---	-------	-------------

Väliovi (sauna)

Lasiovi Harmaa 9x19		
Lasi 8mm karkaistua turvalasia	1 kpl	Asennettuna
Pyöreä nuppivedin		
Mäntykarmit		

Väliovi

WC1, WC2, KHH		
Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21	3 kpl	Asennettuna
Välioventainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Tammikynnys		Asennettuna

Väliovi

VH, TK, MH1, MH2, MH3, MH4, VH		
Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21	7 kpl	Asennettuna
Välioventainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna

SISUSTUS

Huonekohtaiset pintamateriaalit huonetilaerittelyn ja valintojen mukaisesti.
Mahdollisen teknisen tilan, autotallin sekä varaston katto ja seinät levypinnalla. Autotallin sekä varaston lattia betonipinnalla ja autokatoksen lattia sorapinnalla, ellei muuta ole erikseen sovittu.
Myös teknisen tilan lattia betonipinnalla, ellei huonetilaerittelyssä muuta mainita.

Laminaatit

Laminaatti valikoima LCF		Asennettuna
--------------------------	--	-------------

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Märkätilan seinä (vesieristetty täys- ja muuttovalmis- toimituksissa)

Seinälaatat HR5 valikoima	Asennettuna
Kipsilevy EK 13mm	Asennettuna
Saumaustaasti (perusvärit valittavissa)	Asennettuna
Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa)	Asennettuna

Laattalattia (vesieristetty pieni laatta)

Lattialaatta pieni HR5 valikoima	Asennettuna
Saumaustaasti (perusvärit valittavissa)	Asennettuna
Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa)	Asennettuna

Sisäseinien pintamateriaali (kuivat tilat)

Seinät maalattuina tai tapetoituina Sievitalon valikoiman mukaan. Sisäseinien ulkokulmissa valkoinen PVC-kulmalista.	Asennettuna
--	-------------

Väli tilalaatoitus

Seinälaatat HR5 valikoima	Asennettuna
---------------------------	-------------

Sisäkattoverhous (kuivat tilat)

MDF-paneeli STP10x160x2080	Asennettuna
Väri valikoima: valkoinen, valkosaarni ja hopeasaarni	

Peitelistat

Peitelista 12x42	Asennettuna
Väri: valkoinen	
Materiaali: mänty	

Kattolistat

Kattolista 14x40, 16x63 sileä tai 16x63 koriste	Asennettuna
Väri: valkoinen	
Materiaali: mänty	

Lattialistat

Jalkalista 12x42 R10	Asennettuna
Väri: valkoinen tai sävyvalikoima	
Materiaali: mänty	

SAUNA JA PESUHUONE

Saunan laude

L-laude upotuksella, (Sauna 2,2m2 - 3,0m2, syvyys min 1600mm)	Asennettuna
Laudetyyppinä Classic tai Relax valinnan mukaisesti.	

Classic

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkooneen, väli tilaritilät istuin- ja jalkalaudetason väliin, kallistetut ja ergonomiset selkänojat ja nousujakkaran 1-nousuisena. Laudelautana 90mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa.

Relax

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkooneen, väli tilaritilät istuin- ja jalkatason väliin, selkänojat ja nousujakkaran 1-nousuisena. Laudelautana 120mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa.

Pesuhuoneen katto

Kuusipaneeli STS 14x120x2400 (Sävyt hiili, kelo tai vanilja)	Asennettuna
Puutavara 48x98 Mitall.	Asennettuna
Koolaus; Mitallistettu 48x48	Asennettuna

Saunan seinät ja katto

Kuusipaneeli STS 14x120x2400 (Sävyt hiili, kelo tai vanilja)	Asennettuna
Sauna-Satu (Alumiinipintainen polyuretaanilevy 30mm)	Asennettuna
Puutavara 48x98 Mitall.	Asennettuna
Koolaus; Mitallistettu 48x48	Asennettuna

KIINTOKALUSTEET AINA-KEITTIÖT

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Kiintokalustetoimitukseen sisältyy kalustesuunnittelua asiakkaan kanssa Aina-Keittiöiden partnerin toimesta 2 + 2 tuntia. Ylimenevistä asiakastapaamistunneista partnerilla on oikeus laskuttaa asiakasta toteutuneiden tuntien mukaisesti.

Keittiö

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2288mm
Levyovet tai maalatut mdf-ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan 6,70 jm Asennettuna
Kolme laatikostoa kahdella tai kolmella laatikolla,
muissa ylä- ja alakaapeissa sivusaranoidut ovet
Mahdollinen uunikomero lasketaan laatikostoksi ja mahdollisessa kulmakaapissa
karuselli tai hyllyt
Ovissa ja laatikoissa hidastimet
Suorareunaiset 30mm laminaattitasot ABS-reunanauhalla Sievitalon valikoiman mukaan
Rungot valkoiset
Allas Stala Lyria -sarjasta tai musta komposiittiallas Teno 565x510, 1-altainen
Pohjakiinnitteinen jätevaunu
Ruokailuvälinelokerikko muovinen

Kodinhoitohuone

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2288mm
Levyovet tai maalatut mdf-ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan 3,30 jm Asennettuna
Hyllykaapit ja komerot, joissa sivusaranoidut ovet
Ovissa hidastinsaranat
Suorareunaiset 30mm laminaattitasot ABS-reunanauhalla Sievitalon valikoiman mukaan
Rungot valkoiset
Stala Lyria -sarjan allas
Kaksi pyykkikoria komerossa tai alakaapissa
Siivousvälineteline

Hylly- /tankokomero

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2288mm
Levyovet tai maalatut mdf-ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan 4,80 jm Asennettuna
Tanko- ja/tai hyllykomerot sivusaranoiduilla ovilla
Ovissa hidastinsaranat
Rungot valkoiset

Reilu -liukuovikaapisto

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2288mm
Reilu -peililiukuovikaapisto leveäkehäisellä Linna mdf-liukuovella, kirkkaalla peilillä,
kehän sävyt Sievitalon valikoiman mukaan 1,50 jm Asennettuna
Tanko-osassa kenkä- ja hattuhylly. Hyllyosassa kuusi hyllyä
Tanko- ja hyllyosien pituudet vapaasti määritettävissä
Päätysivun syvyys 650mm
Rungot valkoiset, sokkeli, ei taustalevyä

WC allaslaatikosto

WC1, WC2
Levyovet tai maalatut mdf-ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan 2,40 jm Asennettuna
Yksi allaslaatikosto kahdella laatikolla, korkeus 566mm
Helmi -valumarmoriallas, altaan leveys 500, 600, 800, 900, 1000 tai 1200 mm
Lisäkalusteet hyllykaappina, ala- ja seinäkaappi
Ovissa ja laatikoissa hidastimet
Lisäkalusteiden taso suorareunainen 30mm laminaattitaso ABS-reunanauhalla Sievitalon valikoiman mukaan
Runkosyvyys 365 mm, rungot valkoiset
Valopeili pistorasialla, leveys max. 900mm

Vaatehuone (huoneen koko alle 3m2)

Valkoinen vaatehyllystö seinäkiinnikkeillä
Lyhyelle seinälle yksi hylly ja henkaritanko 1 kpl Asennettuna
Pitkälle seinälle neljä hyllyä

Vaatehuone (huoneen koko 3m2 - 6m2)

Valkoinen vaatehyllystö seinäkiinnikkeillä
Lyhyelle seinälle yksi hylly ja henkaritanko 1 kpl Asennettuna
Pitkälle seinälle neljä hyllyä

KODINKONEET

Kodinkoneet - Siemens

Uuni HB010FBV0S (Paketti 1) Asennettuna
Jääkaappi KS36VVWEP (Paketti 1 ja 2) Asennettuna
Kaappipakastin GS36NVWFV (Paketti 1 ja 2) Asennettuna
Astianpesukone SN414W01AS (Paketti 1) Asennettuna

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Induktioitaso EH651FEB1E (Paketti 2 ja 4)

Asennettuna

Liesituuletin

Siemens LI64LB530 + LZ46520, valkoinen

Asennettuna

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Lämmönlähde

VESI-ILMALÄMPÖPUMPPU, Tehowatti Air Mono (vedellä)
Vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpöpumpun malli tarvikeman mukaisesti, teho mitoitettu talon energiatarpeen mukaisesti. Sisältää ulkoyksikön jalat ja alustan. Kondenssiveden poisjohtaminen ja sulanapitokaapeli asiakashankintana.

1 kpl

Asennettuna

Lattialämmitys (vesikiertoinen)

Vesikiertoinen lattialämmitys

Asennettuna

Lattialämmityksen termostaatit

Lattialämmitystermostaatit kohdekohtaisen lattialämmityssuunnitelman mukaan

Asennettuna

VESI- JA VIEMÄRITYÖT

Erillinen suunnitelma.
Pistemäärät huoneteraerittelyn mukaisesti.
Valmiiksi tehtynä kivijalan sisäpuolelle tuodusta vesimittarista lähtien.
Viemärinti kivijalan sisäpuolelle tuodusta viemäriputkesta lähtien.

Keittiöhana

Oras Vega 1839FG

Asennettuna

Kodinhuotohuoneen vesihana

Oras Vega 1825FG

Asennettuna

Pesualtaan vesihana

Oras Vega 1812FG pesuallashana +bide

Asennettuna

Suihkut

Oras Optima 7140

Asennettuna

Oras Optima suihkuseti 2790

Asennettuna

Wc-istuin

Wc-istuin Gustavsberg Nautic 1500

Asennettuna

Lattiakaivo

Lattiakaivo

Asennettuna

Ritiläkansi RST harjattu

Asennettuna

Vesipostiventtiilit

Vesipostiventtiili

Asennettuna

Tulvari

Tulvari 720 + 680

Asennettuna

Pyykinpesukoneen kytkentäpiste

Pesukoneventtiili

Asennettuna

ILMANVAIHTOTYÖT

Erillinen ilmanvaihtosuunnitelma

Ilmanvaihtokone

Ilmanvaihtokone Vallox 110 MV tai 145 MV. Tyyppi tarkentuu ilmanvaihtosuunnittelun yhteydessä.

Asennettuna

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat

Ilmanvaihtoventtiilit kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan
Kanavisto eristettynä kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan

Asennettuna
Asennettuna

Liesituulettimen poistokanavisto

Poistokanavisto (halkaisija 125mm)

Asennettuna

Korvausilmaventtiili

Korvausilmaventtiili

Asennettuna

SÄHKÖ

Pääsulake 3x25A. Liittymiskaapeli ja maadoituselektrodi asiakashankintana.
Asiakkaan tulee tuoda liittymiskaapeli maanrakennusvaiheessa ulkomittauskeskukselle.
Antenni- ja tietoliikenneliittymät kytkentöineen ei sisälly toimitukseen.
Antenni- ja tietoliikennekaapelit tuodaan ryhmäkeskuksen dataosaan ja asiakas tilaa kytkennät paikalliselta puhelinlaitokselta.
Antennivaraus ullakolle Sievitalon toimesta
Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti.
Erillinen sähkösuunnitelma.

Tonttikeskus

Ulkomittauskeskus omalla jalalla, käytetään rakennusaikana työmaakeskuksena. Kytkeä ja mittarointipyyntö Sievitalon vastuulla.

Asennettuna

Antennirasia

Antennirasia

Asennettuna

Kiinteä valopiste

Valaisinripustuspiste

Asennettuna

Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste

Harvia Cilindro PC70EE 6,8kW, RST, digitaalinen ohjauspaneeli
Harvia Cilindro upotuskaulus, rst (HPC1)

Asennettuna
Asennettuna

Kytkin

Kytkin

Asennettuna

Liesikytkeäpiste

Liitäntäkansi IP44

Asennettuna

Ovikello

Ovikello

Asennettuna

Palovaroitin

Palovaroitin

Asennettuna

Peilivalopiste

Peilivalopiste

Asennettuna

Pistorasia

Pistorasia 2-osainen tai sähköpiste kojeelle

Asennettuna

Ryhmäkeskus (Omakotitalo)

Ryhmäkeskus okt

Asennettuna

Saunan led-valaistus

Led-setti saunan kattoon 6 os.

Asennettuna

Työpistevalaisin

Työpistevalaisin 18w

Asennettuna

Yleisvalaistus Wc/Vh/Tekn/Ph/Var

Yleisvalaisin Onnline Onnround

Asennettuna

SISÄPORTAAT JA KERROSKAIDE - TÄHTIPORRAS

Sisäportaati

Porrasmalli; U1 Capella	1 kpl	Asennettuna
- Askelmat koivua, petsattu vakiosävyin (valkolakka, tammi, pähkinä, kuultava harmaa tai musta)		
- Käsijohteet koivua, malli KJ2, petsattu vakiosävyin (sisältää 10jm asti)		
- Reisilankut mäntyä, maalattu valkoinen		
- Porraskaide mäntyä, malli KP1, maalattu valkoinen (sisältää 5jm asti)		
- Tolpat mäntyä, malli TT3, maalattu valkoinen		

Porras soveltuu kerroskorkeuteen 2851-3230, portaan leveys 821-920 ja etenemä 250-270.

Muutoksista ja lisäyksistä sovittava erikseen porrastoimittajan kanssa.

Kerroskaide

Capella kerroskaide	2 jm	Asennettuna
-Kaide mäntyä, malli KP1, maalattu valkoinen		
-Käsijohde KJ2, petsattu vakiosävyin (valkolakka, tammi, pähkinä, kuultava harmaa tai musta)		
-Tolpat mäntyä, malli TT3, maalattu valkoinen		

TALON ULKOPUOLISET TUOTTEET

Ulkopistorasia

Pistorasia RVT	4 kpl	Asennettuna
----------------	-------	-------------

Ulkovalot

Seinävalaisin Airam Alppila	5 kpl	Asennettuna
-----------------------------	-------	-------------

AUTOKATOS TALON YHTEYDESSÄ

Autokatoksen lattia sorapinnalla ellei muuta ole sovittu.

Autokatoksen sisäkatto

Puutavara 20x95 HS	Asennettuna
Kipsilevy N 13mm	Asennettuna
Kipsilevy N 13mm	Asennettuna
Puutavara 48x48 Mitall.	Asennettuna

Katoksen palkki ja pilarit

LP-pilari 140x140	Asennettuna
LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)	Asennettuna
LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)	Asennettuna

HUONETILAERITTELY

Talon mittatiedot

Huonekorkeus (1.krs.)	2,60 jm
Huonekorkeus (2.krs.)	2,50 jm
Palovaroitin	4 kpl
Betonilaatan vahvuus	0,08 jm

Talon ulkopuoliset varusteet

Ulkopistorasiat	3 kpl
Ulkovalot	3 kpl

Terassin ja parvekkeen tiedot

Terassiaskelman määrä	1 kpl
Terassiaskelmien pituus (yht.)	9,50 jm
Terassikaiteen pituus	7,20 jm
Avoterassin neliöt	11,50 m2
Avoterassin pilareiden määrä	3 kpl

Ulkoseinän tiedot

Ristikön tukikorkeus	2,10 jm
----------------------	---------

Tekninen tila

LL jakotukki vesi	1 kpl
Pistorasia	2 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Ilmanvaihtokone	1 kpl
Tulvari	1 kpl
Vesipostiventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lämmönlähteen kytkentäpiste	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl

Autokatos (Talon yhteydessä)

Autokatoksen neliöt	28 m2
Autokatoksen pilareiden määrä	3 kpl
Kiinteä yleisvalaisin	2 kpl
Ulkopistorasiat	1 kpl
Ulkovalot	2 kpl
Kytkin	1 kpl

Varasto (Autokatoksen yhteydessä)

Huonetilan neliöt	12 m2
Kytkin	1 kpl
Kiinteä yleisvalaisin	1 kpl
Pistorasia	2 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Korvausilmaventtiili (Painovoimainen)	2 kpl

Aula

Laminaattilattia (pohjakuvaan mukaan)	
Kytkin	3 kpl
Pistorasia	3 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	3 kpl
Lattialämmitys	2 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

TK

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Kytkin	2 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	2 kpl
Pistorasia	2 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Ovikello	1 kpl

ET

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Kytkin	2 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	2 kpl
Pistorasia	2 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Ovikello	1 kpl

Keittiö

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Välitilalaatoituksen juoksumetrit	4 jm
Kytkin	3 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	3 kpl
Lieden kytkentäpiste	1 kpl
Työpistevalaisin	1 kpl
Lattialämmitys	2 kpl
LT-poistokanavisto	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Keittiöhana	1 kpl
Pistorasia	6 kpl

Kodinhoituhuone

Välitilalaatoituksen juoksumetrit	2 jm
Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Kiinteä yleisvalaisin	2 kpl
Työpistevalaisin	1 kpl
Kytkin	2 kpl
Pistorasia	4 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Khh-hana	1 kpl
Pyykinpesukone (kytkentäpiste)	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone1

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia	3 kpl
Kytkin	1 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone2

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Pistorasia	3 kpl
Kytkin	1 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone3

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia	3 kpl
Kytkin	1 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	2 kpl

Makuuhuone4

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia	3 kpl
Kytkin	1 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	2 kpl

OH

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	2 kpl
Atk rasia	1 kpl
Kytkin	3 kpl
Pistorasia	3 kpl
Valopiste (varaus tai valaisinpistorasia)	3 kpl
Lattialämmitys	2 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl

Pesuhuone

Laattaseinä (pohjakuvan mukaan)	
Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Kytkin	2 kpl
Pistorasia	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Suihku	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Kiinteä pesuallas	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Kiinteä yleisvalaisin	1 kpl

Sauna

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Saunan led-valaistus	1 kpl
Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Vaatehuone

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Kytkin	1 kpl
Kiinteä yleisvalaisin	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

WC-tila 1

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Väli tilalaatoituksen juoksumetrit	1 jm
Kiinteä yleisvalaisin	1 kpl
Kytkin	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl

WC-tila 2

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Väli tilalaatoituksen juoksumetrit	1 jm
Kiinteä yleisvalaisin	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

LISÄYKSET JA MUUTOKSET RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTEESEEN:

Ehdot

Sievitalolla on oikeus pitää näyttely valmiissa talossa erikseen sovittuna ajankohtana 1,00 kpl

LVI

Radonin torjuntaa varten imukanavisto ylimpään maa-ainesten täyttökerrokseen asiakashankintana. Sievitalo 1,00 kpl
asentaa poistokanavan läpivienteineen vesikatolle. Ei sisällä huippuimuria

Muut lisäykset ja muutokset

Erikseen sovittu muutos

Huoleton -toimitussisältö erillisen dokumentin (Huoleton) mukaisesti. Mikäli Huoleton -toimitus muutetaan muuttovalmistotoimitukseksi, joka ei sisällä välimaalausta, hinta alenee 10 800 €

Erikseen sovittu muutos

Paloluokiteltujen rakenteiden tarve tarkentuu rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan. Muutos voi vaikuttaa hintaan.

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Toimittajan vastuulla olevat asiat:

Kiintokalusteiden sisäänkanto
Rakentamiseen tarvittavat nostot ja telineet Sievitalon kautta tulevien töiden osalta
Rakennuksen vakuuttaminen rakentamisen ajaksi Sievitalon kautta tulevien tarvikkeiden ja töiden osalta
Sievitalo vastaa työturvallisuudesta Sievitalon työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta

Tilaaajan vastuulla olevat asiat:

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, kosteudenhallintakoordinaattori sekä tarvittaessa perustussuunnittelija ja päärakennesuunnittelija, ellei niistä ole erikseen sovittu.

Liittymät, vesi suojaputkessa vesimittarille tuotuna ja viemäri 2m sokkelin sisäpuolelle 45 asteen kulmaan asennettuna
Maatyöt, sisätäytöt, perustuksen ulkopuolen routasuojaukset, salaojat, maahan asennettava sadevesijärjestelmä, patolevyt ja pihatyöt
Ulkopuolen lopullinen pintamaalaus, myös suojakäsittelyille puuosille tulee tehdä lopullinen pintakäsittely

Sokkelin pinnoitus ja liikuntasaumamassaus

Rakennusaikainen sähkö. Sähkö on oltava tontilla ennen perustuksen valua

Rakennuksen ulkopuolisten maa- ja maadoituskaapeliin hankinta ja asennus

Rakennusaikainen vesi

Rakennusluvan hakeminen sekä siihen liittyvät tarkastukset

Radonalueella tarvittavat suojaukset, mikäli niistä ei ole erikseen sovittu

Työmaa-aikainen siivous ja jätteiden pois kuljettaminen tontilta

Loppusiivous

Lumityöt

Tavaran vastaanotto ja sisäänkanto (paneelit, sisustusmateriaalit, väliovet, lauteet, kodinkoneet, sisäportaat)

Rakennusajan suojaaminen (materiaalien suojaaminen lisävahinkojen estämiseksi, mikäli toimittajan edustaja ei ole paikalla tai vähintään siitä ilmoittaminen toimittajalle).

Asiakkaan tulee osoittaa perustusten teon sekä lattianvalun yhteydessä mahdollisesti jäävälle ylijäämäbetonille (max. 0,5m³/valu) purkupaikka ja huolehtia ylijäämäbetonille asianmukainen loppukäsittely.

Mikäli em. paikkaa ei löydy tontilta, siirtyy betonin poisviennin kustannukset asiakkaalle

Muuta huomioitavaa:

Vain tässä sopimuksessa kirjallisesti sovitut asiat on päteviä, suullisia sopimuksia ei huomioida

Päivämäärä:

Paikka:

Allekirjoitukset:

Tilaaaja(t):

Myyntiedustaja:
