

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

31.07.2024

ii

Myyntiedustaja: Markku Seppälä

HALLINTO

Hallinto ja palvelut

Omakotitalon rakennusaikainen vakuutus, kattaa Sievitalon kautta tulevat tarvikkeet ja työt
Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)
Energiatodistus ja -selvitys (päivitetään ilmatiiveysmittauksen jälkeen)
Ilmatiiveysmittaus
Kosteusmittaus
Sähkösuunnitelmat
LVI-suunnitelmat (ei sisällä hule- eikä jätevesisuunnitelmia)
Rakennesuunnitelmat (vain Sievitalon toimitukseen kuuluvien rakenteiden osalta)
Perustussuunnittelu
Raksa -tuotannonohjausjärjestelmän tunnukset
Omavalvonta -palvelu
Lämpöpuhallin + rakennuskuivain (rakentamisen aikainen)
KVV/IV-työnjohto (rakennuksien sisäpuoliset LVI-työt)
Sisustussuunnittelupalvelu (3h)
Hiilijalanjälkilaskenta

PERUSTUS

Asiakkaan tehtävänä on toimittaa perustussuunnittelua varten pohjatutkimusaineisto, joka sisältää tutkimuskartan ja kairausdiagrammit.
Mikäli toimitussisällön mukaista perustusta joudutaan muuttamaan, asiakas vastaa kaikista kustannuksista.

Paaluperustus

Paaluperustus liitteenä olevan erillisen sopimuksen mukaisesti

Asennettuna

LVI-kannakointi

Sisältää lvi-suunnittelijan laatiman rei'ityssuunnitelman tulevia läpivientejä varten sekä alapohjan viemäreiden asennuksen ja kannakoinnin ontelolaattoihin. Asiakas tuo viemäriputken 45 asteen kulmassa sorapatjan läpi ryömintätilaan sekä vesijohdon eristettynä ontelolaatan läpi tekniseen tilaan.

Asennettuna

ALAPOHJA

Maanvaraisissa perustuksissa tiivistetty sisätäyttö tilaajan hankintana puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla tai seulotulla sepelillä, raekooltaan 6mm-16mm, tasaisuus +/-10mm. Tuulettuvissa alapohjissa lattiavalu ontelolaattojen päälle.

Lattiavalu

Lattiabetoni (teräshierretty)
Rauditusverkko
EPS Lattia 50mm
EPS Lattia 50mm
EPS Lattia 100mm

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

ULKOSEINÄT

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198
Sisäpuolen koolaus 48x48
Höyrynsulku
Runko 42x198
Lämmöneriste 200mm mineraalivilla
Ylä- ja alajuoksu 42x198
Aukonylituspalkki KP (määräytyy rakennesuunnittelussa)
Tuulensuojakipsilevy 9mm

Asennettuna

Ristikon kanta

Tuulensuojalevy
Koolaus; Mitallistettu 48x48
UYM 23x145 HS

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Korotusosan lämminseinä, (sisäkaton kaltevuus max 1:4)

Korotetun sisäkaton kaltevuus on puolet vesikaton kaltevuudesta ellei toisin ole erikseen sovittu.
Muutos: sisäkaton kaltevuus max 1:7
Mineraalivilla 45mm
Mineraalivilla 100mm
Mineraalivilla 100mm
Tuulensuojalevy
Kipsilevy N 13mm
Höyrynsulku
Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti (Korotetun sisäkaton osalle)

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Ulkoseinän sisäverhous

Sisäverhouskipsilevy; KN
Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm

Asennettuna

Asennettuna

Päätykolmioelementti kylmä USPKK/42x98

Päätykolmioelementti kylmä USPKK 42x98
Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS

Asennettuna

Asennettuna

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna.
Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS

Asennettuna

Katoksen kylmä seinäelementti

Ulkoseinäelementti kylmä USK/42x148
Pystypaneeli; UYM 23x145 HS
Välilijakoriman sijainti määräytyy suunnittelun mukaan. Paneelien saumoja ei lähtökohtaisesti kohdisteta välilijakoriman ala- ja yläpuolen kesken. Mikäli tästä halutaan poiketa, hinnoitellaan työ erikseen tapauskohtaisesti

Asennettuna

Asennettuna

Pieneläinverkko (tehdas-asennus)

Pieneläinverkko alimman ulkoverhouspaneelin taakse tehtaalla asennettuna. Asiakkaan vastuulla (MV- ja SI+-toimituksissa) tarkistaa ja poistaa mahdollinen puhallusvillapöly verkon päältä esim. imuroimalla ettei tuuletusrako umpeudu.

Asennettuna

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Ulkoverhouksen välimaalauksen Teknoksen teollisuusmaalilla toimittajan ohjeiden mukaisesti sertifikaatit täyttäen.
Sisältää ulkoverhouspaneelien välimaalauksen Sievitalon vakiosävyillä (valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, musta, punainen ja keltainen) tai kirkas puunsuojakäsittely kahteen kertaan sekä nurkka-, otsa-, räystäs- ja ikkunapielilautojen välimaalauksen vakiosävyillä (valkoinen, tummanharmaa tai kirkas puunsuojakäsittely). Mahdolliset tehostepanelointisaumalistat pohjamaalattuna valkoiseksi.
Pilarit, palkit, kaiderimat, sahauspääät ja naulankannat sekä avoräystäs- ja kattoniskat käsittelemättömiä.
Puunsuojakäsittelyn lopullinen sävy on tehtävä kuukauden sisällä asennuksesta pois lukien talvikausi. Talvikauden jälkeen kuukauden sisällä sään salliessa.

Ulkoverhouksen lopullinen sävy saavutetaan pintamaalauksella tilaajan toimesta, ellei toisin ole erikseen sovittu.

RÄYSTÄÄT

Sivuräystä (räystään alapuolinen laudoitus)

Puutavara 20x95 HS
Otsalauta; 20x120 HS

Asennettuna
Asennettuna

Päätyräystäselementti (räystään alapuolinen laudoitus)

Päätyräystäselementti PRE

Asennettuna

YLÄPOHJA

Yläpohja

Koolaus; Mitallistettu 48x48
Höyrynsulku
Mineraalivilla 100mm
Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

VESIKATTO

Vesikatto

Progantti 475 konesaumajäljitelmäpeltikate GreenCoat Crown BT Matta 0,5mm
Weckman Standard 40 laatuluokka
Väri vaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750
Harja- ja päätypellit
Kattoläpiviennit (mikäli LVI-työt sisältyvät toimitukseen)
Ruodelauta (Ruodejako määräytyy rakennesuunnitteluvaiheessa)
Puutavara 25x50 (Tuuletusrima)
Aluskate

Asennettuna

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

Ristikot

Pulpettikattoristikot
Pulpettikattoristikot
Pulpettikattoristikot (korotetun sisäkaton osalle)
Pulpettikattoristikot

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

Tikkaat

Seinätikas
Väri vaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33
Mikäli seinätikkaan nousukorkeus ylittää 8m, tikas on varustettava nousukiskolla ja poistumiskaarella, jotka hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

1 kpl Asennettuna

Kattosilta

Kattosilta
Väri vaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

8,70 jm Asennettuna

Lumieste

Lumieste
Väri vaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

27 jm Asennettuna

Sadevesijärjestelmä

Vesikouru P13 Ulkopuolinenkannake
Väri vaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33
Syöksysarja P10 Vesikouru
Väri vaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

Asennettuna

5 kpl Asennettuna

TERASSIT JA PARVEKKEET

Avoterassi

Puutavara 48x148 painekyll.

Asennettuna

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea

Asennettuna

Lapekattoinen terassi

Puutavara 48x123 Mitall.

Asennettuna

Puutavara 20x95 HS

Asennettuna

Puutavara 48x148 painekyll.

Asennettuna

Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea

Asennettuna

LP-pilari 140x140

Asennettuna

LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)

Asennettuna

Terassiaskelmat

Puutavara 48x148 painekyll.

Asennettuna

Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea

Asennettuna

Autokatoksen sisäkatto

Puutavara 20x95 HS

Asennettuna

Kipsilevy N 13mm

Asennettuna

Kipsilevy N 13mm

Asennettuna

Puutavara 48x48 Mitall.

Asennettuna

Katoksen palkki ja pilarit

LP-palkki 115x360 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)

Asennettuna

Pystysäleikkökaide

Pystysäleikkökaide h=2000 (dimensio 45x90)

1,98 jm Asennettuna

VÄLISEINÄT

Väliseinä

Kertopuu 39x66

Asennettuna

Mineraalivilla 45mm

Asennettuna

Kipsilevy N 13mm

Asennettuna

Kipsilevy N 13mm

Asennettuna

Väliseinä (kantava)

Puutavara 48x98 Mitall.

Asennettuna

Väliseinän ääneneristys; mineraalivilla

Asennettuna

Sisäverhouskipsilevy; KN

Asennettuna

Sisäverhouskipsilevy; KN

Asennettuna

Lattiatbetoni (teräshierretty)

Asennettuna

Harjateräs

Asennettuna

LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)

Asennettuna

IKKUNAT

Pihla Varma MSE/MEK ikkunoita. Karmi ja sisäpuite puuta, sävy valkoinen NCS S 0502-Y. Ulkopuite ja karmen ulkoverhous maalattua alumiinia, sävyt valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Kaksinkertainen eristyslaselementti sisäpuiteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys. Lasivahvuus 4 mm, karmisvyvyys 170mm. Pesuhuoneen ikkunassa karmisvyvyys 210mm. Ikkunoiden U-arvo 1,0 W/m2K.

Ikkunat

VH*

Ikkuna 5x16

1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisvyvyys 170mm

Vesipelti

Asennettuna

Smyygilauta HS

Asennettuna

Ikkunat

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

WC1*		
Ikkuna 6x6	1 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Turvalasi sisä- ja ulkopuolella		
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

MH2, MH3*		
Ikkuna 6x15	2 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

S*		
Ikkuna 12x5	1 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Alasaranoidun tuuletusikkunan aukipitolaite		Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

MH1*		
Ikkuna 20x6	1 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

MH3, KIRJ*		
Ikkuna 12x21	2 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Turvalasi sisä- ja ulkopuolella		
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

K, OH [Leveys muutetaan 24. Kts vakiomuutokset]*		
Ikkuna 23x21	2 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Turvalasi sisä- ja ulkopuolella		
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

PH*		
Ikkuna 12x6	1 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Karmisyvydeksi vaihtuu 210mm		

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Vesipelti		Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2)		Asennettuna
Alasaranoidun tuuletusikkunan aukipitolaite		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ikkunat

MH2*		
Ikkuna 12x15	1 kpl	Asennettuna
Avattava ikkuna MSE		
Ikkunan karmisyyvyys 170mm		
Vesipelti		Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen)		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

ULKO-OVET

Ulko-ovet valkoisia tiivistettyjä Pihla Varma levyrakenteisia lämpöovia, karmisyyvyys 170mm. Pihla Patio-parvekeovet yksilehtisiä lämpöovia, sisäpuoli valkoinen sävy NCS S 0502-Y. Ulkopuoli maalattua alumiinia, sävyvaihtoehdot valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Karmisyyvyys 170mm. Varastonovet valkoisia Pihla Vieno levyrakenteisia lämpöovia, karmisyyvyys 130mm.

Pääovi

Pääovi Pihla EI-15 M31	1 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Yale Doorman L3 -älylukko, harjattu teräs tai mattamusta		Asennettuna
Koodiavaus		
Kulkutunnisteavaus (3 kpl kulkutunnisteita)		
Avaamismahdollisuus tilapäisellä koodilla		
Murtohälytin		
Ääniopastus		
Lasi; kirkas		Asennettuna
Pääoven 1-värimaalaus Sievitalon värivalikoiman mukaisesti		Asennettuna
Ovipumppu		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ulko-ovi - Patio

OH		
Parvekeovi Patio, kokolasi.	1 kpl	Asennettuna
Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.		
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Hoppe-Tokyo, pitkäsuljin		Asennettuna
Lasi; kirkas		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ulko-ovi - Patio

PUKUH		
Parvekeovi Patio, kokolasi.	1 kpl	Asennettuna
Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.		
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Lasi; kirkas		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ulko-ovi - Varasto

VAR		
Pihla Vieno S24 (Karmi 130mm)	1 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Lukitus	Asennettuna
Ulko-oven 1-värimaalaus Sievitalon värivalikoiman mukaisesti	Asennettuna
Smyygilauta HS	Asennettuna

VÄLIOVET

Väliovi (kosteantilan ovet)

Bath satiini+, valkoinen ovipaketti satiinilasilla 8-9x21	1 kpl	Asennettuna
---	-------	-------------

Väliovi (sauna)

Lasiovi Harmaa 9x19 Lasi 8mm karkaistua turvalasia Pyöreä nuppivedin Mäntykarmit	1 kpl	Asennettuna
---	-------	-------------

Väliovi

WC2, SAUNATUPA Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21 Välioventainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi) Tammikynnys	2 kpl	Asennettuna Asennettuna Asennettuna
--	-------	---

Väliovi

WC2, WC1 [Huom! ennen tilausta varmistettava asiakkaalta haluavatko Unique vai alla valitun oven]] Ääneneristysovi Sound 201DB, 25dB, 8-10x21 Välioventainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi) Tammikynnys	2 kpl	Asennettuna Asennettuna Asennettuna
---	-------	---

Väliovi

MH1, MH2, MH3 Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21 Välioventainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)	3 kpl	Asennettuna Asennettuna
--	-------	----------------------------

Väliovi

VH Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21 Välioventainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi) Tammikynnys	1 kpl	Asennettuna Asennettuna Asennettuna
--	-------	---

Liukuovi (Eclisse)

MH1 Eclisse Single 1P, puuovi 700-900 Soft Close-ovensulkija 1-way	1 kpl	Asennettuna Asennettuna
--	-------	----------------------------

SISUSTUS

Huonekohtaiset pintamateriaalit huonetilaerittelyn ja valintojen mukaisesti.
Mahdollisen teknisen tilan, autotallin sekä varaston katto ja seinät levypinnalla. Autotallin sekä varaston lattia betonipinnalla ja autokatoksen lattia sorapinnalla, ellei muuta ole erikseen sovittu.
Myös teknisen tilan lattia betonipinnalla, ellei huonetilaerittelyssä muuta mainita.

Laminaatit

Orient Occident Loc Floor laminaattimallisto: LCF00290 Tammi Country LCF00263 Tammilankku Rustic Vharmaa LCF00289 Pesty Vanha Tammi 3-s LCF00281 Tammilankku Nature LCF00268 Tammilankku Tumma LCF00251 Tammilankku Valkaistu LCF00259 Tammilankku Vaalea LCF00374 Tammilankku Select LCF00275 Amerikan Pähkinä	Asennettuna
--	-------------

Sisäseinien pintamateriaali (kuivat tilat)

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Seinät maalattuina Sievitalon valikoiman mukaan, sisältää huonekohtaisen tehosteseinän maalattuna eri sävyyn. Sisäseinien ulkokulmissa valkoinen PVC-kulmalista.

Asennettuna

Märkätilan seinä (vesieristetty MV ja MV+ -toimituksissa)

Seinälaatat HR5 valikoima
30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl
30x60 Statuario: Gold, White
30x60 Brera: Grey, Soft Grey
30x60 Calacatta: Oro
30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite
20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite
20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea
Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30

Asennettuna

Märkätilakipsilevy 13mm

Asennettuna

Saumaustaasti (perusvärit valittavissa)

Asennettuna

Saniteettisiilikoni (perusvärit valittavissa)

Asennettuna

Laattalattia (vesieristämätön iso laatta)

Lattialaatta iso HR5 valikoima
45x45 Replace: Bianco, Beige, Grigio, Antracite
45x45 Concept: Bianco, Grigio, Greige, Nero, Fango
33x33 Qubus: Grey, Soft Grey, Dark Grey, Antracite

Asennettuna

Saumaustaasti (perusvärit valittavissa)

Asennettuna

Saniteettisiilikoni (perusvärit valittavissa)

Asennettuna

Laattalattia (vesieristetty pieni laatta)

Lattialaatta pieni HR5 valikoima
10x10 More: Breeze, Sea, Silk, Smoke, Clay, Slate
10x10 Concept: Bianco, Grigio, Greige, Beige, Nero, Fango
10x10 Replace: Bianco, Grey, Beige, Antracite

Asennettuna

Saumaustaasti (perusvärit valittavissa)

Asennettuna

Saniteettisiilikoni (perusvärit valittavissa)

Asennettuna

Välitilalaatoitus

Välitilalaatat HR5 valikoima
6,5x20 Artisan: White, Ochre, Rose Mallow, Burgundy, Aqua, Alabaster, Moss Green, Graphite
30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl
30x60 Statuario: Gold, White
30x60 Brera: Grey, Soft Grey
30x60 Calacatta: Oro
30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite
20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite
20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea
Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30

Asennettuna

Peitelistat

Peitelistat 12x42
Väri: valkoinen
Materiaali: mänty

Asennettuna

Kattolistat

Kattolistat 14x40, 16x63 sileä tai 16x63 koriste
Väri: valkoinen
Materiaali: mänty

Asennettuna

Lattialistat

Jalkalista 12x42 R10
Väri: valkoinen tai sävyvalikoima
Materiaali: mänty

Asennettuna

Sisäkattoverhous (kuivat tilat)

Ei käsitä korotettua tilaa
MDF-paneeli STP10x160x2080
Väri valikoima:
valkoinen, valkosaarni ja hopeasaarni

Asennettuna

SAUNA JA PESUHUONE

Saunan laude

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Suora upotuksella, (Sauna 4,0m² - 4,8m²)
Laudetyyppinä Classic tai Relax valinnan mukaisesti.

Asennettuna

Classic
Sisältää ylä- ja alalautteen havupuurunkooneen, välitilaritilät istuin- ja jalkalaudetason väliin, kallistetut ja ergonomiset selkänojat ja nousujakkaran 1-nousuisena.
Laudelautana 90mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa.

Relax
Sisältää ylä- ja alalautteen havupuurunkooneen, välitilaritilät istuin- ja jalkatason väliin, selkänojat ja nousujakkaran 1-nousuisena.
Laudelautana 120mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa

Shampoosyvennys 60x300x300-900mm

Shampoosyvennys, paikka ja koko tarkistettava projektipäällikön kanssa ennen väliseinien asennusta
Syvyys n.60mm

1 kpl Asennettuna

Pesuhuoneen katto

Kuusipaneeli STP 14x95x2400 (Sävyt kirkas, terva, hiili, kelo tai vanilja)
Puutavara 48x98 Mitall.
Koolaus; Mitallistettu 48x48

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Saunan seinät ja katto

Seinäpaneelin asennus vaakaan, mikäli panelointi Sievitalon toimituksena
Kuusipaneeli STP 14x95x2400 (Sävyt kirkas, terva, hiili, kelo tai vanilja)
Alumiinipintainen polyuretaanilevy 30mm
Puutavara 48x98 Mitall.
Koolaus; Mitallistettu 48x48

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

KIINTOKALUSTEET OMEGA-KEITTIÖT

Keittiö (h=2355mm)

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm
Maali- tai melamiinipintaiset ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan
Seinäkaapit (320-988mm), pöytäkaapit (715mm), allas-, uuni-, ja kuivauskaapit
Paikka mikroaaltouunille ja kylmälaitteille
Kolme laatikostoa mikäli kalustemetrejä on alle 8m, neljä laatikostoa mikäli kalustemetrejä on kahdeksan tai enemmän
Mahdollisessa kulmakaapissa kulmakaruselli
Mahdollisen saarekkeen syvyys 800mm, tausta kalustelevy, yksi laatikosto
Ovissa ja laatikoissa hidastimet
Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan
Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)
Allas musta komposiittiallas
Allaskaapissa pohjakiinnitteinen jätevaunu
Ruokailuvälinelaatikko muovinen

7 jm Asennettuna

Aamiaiskaappi 800mm

WingLine aamiaiskaappi
Leveys 800mm, kokonaiskorkeus keittiökalusteiden mukaan.
Maali- tai melamiinipintaiset ovet Wingline -mekanismilla, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan
Yksi laatikosto (kahdella laatikolla ja sisälaatikolla)
Laatikoissa hidastimet
Suora- tai taivereunainen 30mm laminaattitaso Sievitalon valikoiman mukaan
Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

1 kpl Asennettuna

Integroidun astianpesukoneen kalusterunko

Integroidun astianpesukoneen kalusteet. Sisältää kalusterunkon, -oven ja vetimen asennettuna.
Kalusteovi asennetaan vain Sievitalon toimittamiin kodinkoneisiin

1 kpl Asennettuna

Integroidun kylmälaitteen kalusterunko

Integroidun kylmälaitteen kalusteet.
Sisältää kalusterunkon, -oven ja vetimen asennettuna.
Kalusteovi asennetaan vain Sievitalon toimittamiin kodinkoneisiin.

2 kpl Asennettuna

Kodinhoitohuone (h=2355mm)

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm
Valkoiset maalatut ovet hidastimilla varustetuilla sivusaranoilla, vetimet Sievitalon valikoiman mukaan
Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan
Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)
Allas 1-altainen teräsallas tasoon upotettuna
Pyykkikorit 2 kpl
Rosterijalat
Siivoussetti

2,40 jm Asennettuna

WC- tai pesuhuonekalusteet

WC1

WC-kalustepaketti 4
Allas suorakaiteen muotoinen valumarmoriallas, leveys 900mm
Laatikosto, leveys 600mm
Komero ja kaapit sivusaranoilla ovilla, leveydet 300mm
Maalatut ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan
Ovissa ja laatioissa hidastimet
Rungot valkoiset (16mm kosteussuojattu levy)
Rosterijalat
Peilikaappi

1 kpl Asennettuna

WC- tai pesuhuonekalusteet

WC2

WC-kalustepaketti 3
Allas suorakaiteen muotoinen valumarmoriallas, leveys 600mm
Kaapisto, leveys 600mm
Maalatut hidastimilla varustetut sivusaranoituvat ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan
Rungot valkoiset (16mm kosteussuojattu levy)
Rosterijalat
Peilikaappi

1 kpl Asennettuna

KODINKONEET

Kodinkoneet - AEG

Uuni BKH6P2W0 tai BKH6P2M0 tai BKB6P2B0 (Paketti 4)

Asennettuna

Jääkaappi SKE818E9ZC (integroitava)

Asennettuna

Kalustelevyn hinta sovitaan kalustetoimittajan kanssa kalustetilauksen yhteydessä

Kaappipakastin ABE818E6NC (integroitava)

Asennettuna

Kalustelevyn hinta sovitaan kalustetoimittajan kanssa kalustetilauksen yhteydessä

Astianpesukone FSK93848P (integroitava)

Asennettuna

Kalustelevyn hinta sovitaan kalustetoimittajan kanssa kalustetilauksen yhteydessä

Induktiotaso IAE64411FB (Paketti 4)

Asennettuna

Liesituuletin - Electrolux

Ulosvedettävä liesituuletin LFP416X teräs, 600mm

Asennettuna

TULISIJA

Tulisija asiakashankintana

Ainostaan otettava huomioon hormille tila YP-rakenteessa

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Lämmönlähde

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

MAALÄMPÖ, (paketti 2)

Sisältää Thermia Legend 6kW (tai vastaava) maalämpöpumpun, porakaivon, nesteet yms. asennustarvikkeet käyttöön otettuna. Porakaivo ja maalämpöpumppu mitoitetaan kattamaan n.98% vuotuisesta laskennallisesta lämmitysenergiatarpeesta. Mikäli maalämpöpaketin kokoa joudutaan muuttamaan, laskutetaan muutoshinnat asiakkaalta. Asiakkaan vastuulle jää maapiiriin keruuputkien hankinta ja asennus teknisestä tilasta, talon kivijalan alta porakaivolle maalämpötoimittajan ohjeistuksen mukaisesti sekä mahdollisten lupien hakeminen ja niiden kustannuksista vastaaminen. Asiakkaan on sovittava mahdollisen asiakashankintaisen talousrakennuksen vaikutukset lämmitysjärjestelmään maalämpötoimittajan kanssa. Asiakas vastaa mahdollisesta rakennusten välisestä lämpökanaalin hankinnasta ja asennuksesta sekä lisäkytkennöistä, ellei niistä ole muuta erikseen sovittu. Mikäli porakaivoa joudutaan poraamaan pehmeään maahan yli 18 metriä, veloitamme siitä 92e/m. Mikäli porakaivon poraus ei onnistu maaperästä yms. johtuen, koko lämmitysjärjestelmä on päätettävä uudelleen. Poraustuhkan poistointi ei sisälly toimitukseen. Mitoitusohjelmassa käytetään SULPU:n hyväksymää maalämpöpumppuvalmistajan mitoitusohjelmaa.

1 kpl Asennettuna

Ilmalämpöpumppu

Bosch Climate Class 6101i
Sisältää sokkelikannakkeen, kylmäaineputket, koneiden välisen kaapeloinnin, suojakourun ulkoseinälle sekä asennuksen

1 kpl Asennettuna

Lattialämmitys (vesikiertoinen)

Vesikiertoinen lattialämmitys

Asennettuna

Lattialämmityksen termostaatit

Lattialämmitystermostaatit kohdekohtaisen lattialämmityssuunnitelman mukaan

Asennettuna

VESI- JA VIEMÄRITYÖT

Erillinen suunnitelma.

Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti.

Valmiiksi tehtynä kivijalan sisäpuolelle tuodusta vesimittarista lähtien.

Viemäröinti kivijalan sisäpuolelle tuodusta viemäriputkesta lähtien.

Keittiöhana

Oras Vega 1839FG

Asennettuna

Kodinhuoltohuoneen vesihana

Oras Vega 1825FG

Asennettuna

Pesualtaan vesihana

Oras Vega 1812FG pesuallashana +bide

Asennettuna

Suihkut

Oras Optima 7140

Asennettuna

Oras Optima suihkusetti 2790

Asennettuna

Wc-istuin

Wc-istuin Ido Seven D 38310 (vakio kansi)

Asennettuna

Lattiakaivo

Lattiakaivo

Asennettuna

Ritiläkansi RST harjattu

Asennettuna

Vesipostiventtiilit

Vesipostiventtiili

Asennettuna

Tulvari

Tulvari 720 + 680

Asennettuna

Lämpimän käyttöveden kierto

Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu

Asennettuna

Pyykinpesukoneen kytkentäpiste

Pesukoneventtiili

Asennettuna

ILMANVAIHTOTYÖT

Erillinen ilmanvaihtosuunnitelma

Ilmanvaihtokone (Airfi Model)

Ilmanvaihtokone Airfi model 100 tai 130 (Tyyppi tarkentuu ilmanvaihtosuunnittelun yhteydessä)

Asennettuna

Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat

Ilmanvaihtoventtiilit kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan

Asennettuna

Kanavisto eristettynä kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan

Asennettuna

Liesituulettimen poistokanavisto

Poistokanavisto (halkaisija 125mm)

Asennettuna

SÄHKÖ

Pääsulake 3x25A.

Kaikki maahan laitettavat suojaputket ja kaapelit asiakashankintana.

Asiakkaan tulee tuoda maanrakennusvaiheessa liittymiskaapeli ja rengasmaadoituksen kaapelin päät ulkomittauskeskukselle.

Antenni- ja tietoliikenneliittymät kytkentöineen eivät sisälly toimitukseen.

Antenni- ja tietoliikennekaapelit tuodaan ryhmäkeskuksen dataosaan ja asiakas tilaa kytkennät paikalliselta puhelinlaitokselta.

Antennivaraus ullakolle Sievitalon toimesta.

Tonttikeskus

Ulkomittauskeskus omalla jalalla, käytetään rakennusaikana työmaakeskuksena. Kytkentä ja mittarointipyyntö Sievitalon vastuulla.

Asennettuna

Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste

Harvia Cilindro PC70XE 6,8kW, RST, digitaalinen ohjauspaneeli

Asennettuna

Harvia Cilindro upotuskaulus, rst (HPC1)

Asennettuna

Ryhmäkeskus (Omakotitalo)

Ryhmäkeskus okt

Asennettuna

Sähkökalustesarja

Rakennuksen sisäiset sähkökalusteet valkoista ABB Impressivo sarjaa

Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti

Asennettuna

HUONETILAERITTELY

Talon mittatiedot

Huonekorkeus (1.krs.)	2,60 jm
Palovaroitin	3 kpl
Betonilaatan vahvuus	0,08 jm

Talon ulkopuoliset varusteet

Ulkopistorasiat RVT	3 kpl
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	3 kpl

Terassin ja parvekkeen tiedot

Terassiaskelman määrä	1 kpl
Terassiaskelmien pituus (yht.)	8,80 jm
Avoterassin neliöt	21 m2
Lapekattoisen terassin neliöt	7 m2
Lapekattoisen terassin pilareiden määrä	1 kpl

Ulkoseinän tiedot

Sivuräystään syvyys	0,50 jm
Päätyräystään syvyys	0,40 jm
Ristikön tukikorkeus	0,70 jm

VAR/Tekninen tila

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Yleisvalaisin (Online Onnround)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Lämmönlähteen kytkentäpiste	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Ilmanvaihtokone	1 kpl
Tulvari	1 kpl
Vesipostiventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lämpimän käyttöveden kiertö	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl

Eteistila

Laattalattia vesieristämätön iso laatta (pohjakuvan mukaan)	
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Ovikello	1 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Keittiö

Välitilalaatoituksen juoksumetrit	5 jm
Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Valoryhmän kytkinohjaus	3 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	3 kpl
Lieden kytkentäpiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	10 kpl
Lednauha jm	7 jm
Lednauhavetojen määrä	2 kpl

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

LT-poistokanavisto	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Keittiöhana	1 kpl
Lattialämmitys	2 kpl

Kodinhuone

Välitilalaatoituksen juoksumetrit	2,50 jm
Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Yleisvalaisin (Online Onnround)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	4 kpl
Lednauha jm	2,50 jm
Lednauhavetojen määrä	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Khh-hana	1 kpl
Pyykinpesukone (kytkentäpiste)	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone 1

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone 2

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone 3

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

KIRJ

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Oleskelutila

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Antennirasia	2 kpl
Atk rasia	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	3 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	3 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattialämmitys	2 kpl

Pesuhuone

Laattaseinä (pohjakuvan mukaan)	
Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Yleisvalaisin (Online Onnround)	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Suihku	2 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Sauna

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Led-saunavalosarja 6 os. saunan kattoon	1 kpl
Erillishajaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Vaatehuone

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Yleisvalaisin (Online Onnround)	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

WC-tila 1

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Yleisvalaisin (Online Onnround)	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Autokatos (Talon yhteydessä)

Autokatoksen neliöt	35 m2
Yleisvalaisin (Online Onnround)	2 kpl
Ulkopistorasiat RVT	1 kpl
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl

WC-tila 2

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Yleisvalaisin (Online Onnround)	1 kpl

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
Ilmanvaihtventtiili	2 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

SAUNATUPA

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Yleisvalaisin (Online Onnround)	3 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Ilmanvaihtventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

LISÄYKSET JA MUUTOKSET RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTEESEEN:

Ehdot

Sievitälöllä on oikeus pitää näyttely valmiissa talossa erikseen sovittuna ajankohtana 1,00 kpl

Rakennustekniset asiat (esim. osastoinnit, perustaminen, rakenneratkaisut yms.) tarkentuvat 1,00 kpl
suunnitteluvaiheessa. Mikäli rakenteet vaativat tai viranomainen määrää sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat toimitussisältöön, myyjällä on oikeus tarkentaa sovittua kauppahintaa muutosten aiheuttamien kustannusten mukaisesti.

Ikkunat ja ulko-ovet

Ikkuna- ja/tai ulko-ovimuutos (projektilaji 2600)
OH, K [2 kpl] ikkunan leveys muutetaan 24

LVI

Alapohjan tuuletusta varten poistokanava läpivienteineen vesikatolle. Ei sisällä huippuimuria. 1,00 kpl

Muut lisäykset ja muutokset

Erikseen sovittu muutos
Hinta voimassa mikäli talo toimitetaan ennen 01.04.2025 Sievitälon vakiotoimitusviikolla.
Hintaan lisätään 3000€, mikäli talo toimitetaan 01.04.2025 - 31.05.2024 välisenä aikana Sievitälon vakiotoimitusviikolla.

Erikseen sovittu muutos
Korotetun sisäkatto: maalattu kipsilevy 1,00 kpl

Hule-/pintavesisuunnitelma. Asiakkaan toimitettava Sievitälon hule-/pintavesisuunnitelman lähtötiedot (mahdollisen sadevesikaivon ja imeytys/viivytysalueen paikka, liikennealueen pinta-materiaali, imeytys-/viivytystarve tontilla, hulevesipumppaamo, mahdollisuus ohjata avo-ojaan, käytettävä mitoitus tapa).

Erikseen sovittu muutos
Pieneläinverkko yläpohjaan.
[Asiakkaan vastuulla (MV- ja SI+-toimituksissa) tarkistaa ja poistaa mahdollinen puhallusvillapöly verkon päältä esim. imuroimalla ettei tuuletusrako umpeudu.]

Erikseen sovittu muutos
Lisätään EI 30 -rakennetta
Pääoven katos 9,5 m² + kanta 1,2 m² = 10,7 m²

Erikseen sovittu muutos
Aurinkopanelien varaus:

Lisätään ryhmä- tai tonttikeskuksen viereen 3-v turvakytinsyöttö invertterivaraukselle
Invertteri varaukselta putkitetaan 4kpl TAM20 suojaputkea ullakotilaan
Lisätään ryhmä tai tonttikeskukseen 3*16A johdonsuojasyötöt aurinkopanelijärjestelmälle

Erikseen sovittu muutos
Sulakekokovalmius 3x35 A

Erikseen sovittu muutos
Voimavirta pistorasia 2 kpl

Erikseen sovittu muutos
Maalämpöpumppu muutetaan invertteri-malliseksi.
Muutoshinta ei sisälly vielä tähän tarjoukseen.

Erikseen sovittu muutos
Lisätään yksi kipsilevykerros pohjakuvan mukaan
[26.0 m²]

RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTE

Toimittajan vastuulla olevat asiat:

Kiintokalusteiden sisäänkanto
Rakentamiseen tarvittavat nostot ja telineet Sievitalon kautta tulevien töiden osalta
Rakennuksen vakuuttaminen rakentamisen ajaksi Sievitalon kautta tulevien tarvikkeiden ja töiden osalta
Tilaajan vakuutettava työmaa ennen omien töiden aloittamista.
Sievitalo vastaa työturvallisuudesta Sievitalon työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta

Tilaajan vastuulla olevat asiat:

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä kosteudenhallintakoordinaattori, päärakennesuunnittelija tai joku muu erikoissuunnittelija, ellei niistä ole erikseen sovittu.
Vesi tuodaan suojaputkessa vesimittarille LVI-nousukuvan mukaisesti ja viemäri tuodaan sokkelin sisäpuolelle 45 asteen kulmaan asennettuna LVI-nousukuvan mukaisesti.
Maatyöt, sisätäytöt, maakiilat, perustuksen ulkopuolen routasuojaukset, salaojat, maahan asennettava sadevesijärjestelmä, patolevyt ja pihatyöt
Ulkopuolen lopullinen pintamaalaus, myös suojakäsittelyille puuosille tulee tehdä lopullinen pintakäsittely
Sokkelin pinnoitus ja liikuntasaumamassaus
Rakennusaikainen sähkö. Sähkö on oltava tontilla ennen perustuksen valua
Rakennuksen maa- ja maadoituskaapeli hankinta ja asennus
Rakennusaikainen vesi
Rakennusluvan hakeminen sekä siihen liittyvät tarkastukset
Radonalueella tarvittavat suojaukset, mikäli niistä ei ole erikseen sovittu
Työmaa-aikainen siivous ja jätteiden pois kuljettaminen tontilta
Loppusiivous
Lumityöt
Tavaran vastaanotto ja sisäänkanto (paneelit, sisustusmateriaalit, väliovet, lauteet, sisäportaot)

Asiakkaan tulee osoittaa perustusten teon sekä lattianvalun yhteydessä mahdollisesti jäävälle ylijäämäbetonille (max. 0,5m3/valu) purkupaikka ja huolehtia ylijäämäbetonille asianmukainen loppukäsittely.
Mikäli em. paikkaa ei löydy tontilta, siirtyy betonin poisviennin kustannukset asiakkaalle

Muuta huomioitavaa:

Vain tässä sopimuksessa kirjallisesti sovitut asiat on päteviä, suullisia sopimuksia ei huomioida

Päivämäärä:

Paikka:

Allekirjoitukset:

Tilaaja(t):

Myyntiedustaja:
